

COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

Sede: Via Ivrea 64 – 10086 Rivarolo Canavese (TO)
Tel. 0124 454601

**COMUNE DI
RIVAROLO CANAVESE:** POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA

ALLEGATO

E

**CRONOPROGRAMMA
G A N T T**

R.U.P.: Dr. Sergio Cavallo

Progettista: ing. Mario Frara

Redatto da: ing. Mario Frara

EDIZIONE: *Dicembre 2022*

COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA
DI TORINO**GANTT****Activity planning****SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA
POSTAZIONI CCTV ED ANPR PER LETTURA TARGHE****LE BARRE INDICANO I TEMPI MASSIMI, CON RIFERIMENTO SETTIMANALE, DISPONIBILI PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' INDICATE**

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'		GIORNI	PERIODO: ANNO 2023														
			NUMERO DI SETTIMANE														
N°	PRINCIPALE	FASI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE, DEFINIZIONI PRELIMINARI ED INIZIO LAVORI	ESPLETAMENTO ESPERIMENTO DI GARA	28														
		CONSEGNA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL CONTRAENTE	7														
		ACCETTAZIONE MATERIALI ED EMISSIONE ORDINI IMPRESA	7														
		RICHIESTE SERVIZI A TERZI (e-D, Locazioni, privati coinvolti)	7														
		SOPRALLUOGHI PER ADEGUAMENTO SITI	7														
		PREDISPOSIZIONE ALIMENTAZIONI ELETTRICHE	14														
		LAVORI SI SCAVO, REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE E PALI DI SOSTEGNO	14														
2	INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	INSTALLAZIONE ED ALLINEAMENTO DEI PONTI RADIO	7														
		INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLE TELECAMERE ANPR	14														
		INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TELECAMERE CCTV	14														
3	CONFIGURAZIONI HARDWARE E SOFTWARE DI GESTIONE VIDEO, VERIFICHE, SIMULAZIONI, PROVE DI FUNZIONAMENTO E CORSO DI FORMAZIONE	INTEGRAZIONE SETUP CONTROL ROOM	7														
		CONFIGURAZIONE SERVER GESTIONE IMMAGINI	7														
		CONFIGURAZIONE INTERFACCIA UTENTE	7														
		ADEGUAMENTO SOFTWARE DI REGISTRAZIONE	7														
		SETUP FUNZIONALITA' CCTV	7														
		SETUP FUNZIONALITA' ANPR	7														
		PROVE DI FUNZIONAMENTO	7														
		CORSO DI FORMAZIONE (DOPO ULTIMAZIONE DEI LAVORI)	7														

DURATA COMPLESSIVA MASSIMA DEI LAVORI: 70 GIORNI SOLARI - 50 GIORNATE LAVORATIVE**COLLAUDO TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL SISTEMA****NOTE:**

L'INIZIO DELLE ATTIVITA' IN CRONOPROGRAMMA E' VINCOLATO ALLA FIRMA DEL CONTRATTO CON L'IMPRESA AGGIUDICATARIA. IL TERMINE MASSIMO PER LA FINE LAVORI È DI 50 GIORNI LAVORATIVI CHE CORRISPONDONO A 70 GIORNI SOLARI CONSECUTIVI. AL TERMINE DEI LAVORI SEGUIRÀ IL COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE. ALL'ESITO POSITIVO DEL COLLAUDO LA RETE SARÀ PRESA IN CARICO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IL TRAINING DEL PERSONALE POTRÀ ESSERE CONCORDATO ANCHE IN DATA SUCCESSIVA ALLA FINE DEI LAVORI.

1 FASE 1 - AVVIO DEI LAVORI ED EMISSIONE ORDINI MATERIALI**2 FASE 2 - ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI****3 FASE 3 - VERIFICA DI FUNZIONAMENTO - TEST PLAN GERARCHICO DI FUNZIONALITA', SICUREZZA, PERFORMANCE E RECOVERING**