



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

C.A.P. 10086 – TEL.0124.454611 - FAX 0124.29102

E-MAIL comune@rivarolocanavese.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Determinazione N. 567

del 14/10/2024

OGGETTO : CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA - RIVAROLO CANAVESE - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VISITE DI CONTROLLO IN CORSO D'OPERA A FAVORE DELLA FIDAL FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
CIG FIDAL: B17BFA88F3 CIG LAVORI: 97244126A4 – CUP LAVORI: E92H22000940004

Determinazione n° 567 del 14/10/2024.

**Oggetto: CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA - RIVAROLO CANAVESE - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE VISITE DI CONTROLLO IN CORSO D'OPERA A FAVORE DELLA FIDAL FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
CIG FIDAL: B17BFA88F3 CIG LAVORI: 97244126A4 – CUP LAVORI: E92H22000940004**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

Premesso che:

- questa Amministrazione intende procedere con urgenza al rifacimento del campo sportivo in erba sintetica e della pista di atletica in resina poliuretanica – centro polisportivo di Rivarolo Canavese al fine del rinnovo dell'omologazione del campo di calcio – attività agonistica della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile;
- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 504 del 08.09.2021, è stato affidato incarico professionale per redazione di progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, contabilità, CRE, coordinamento sicurezza, pratica CONI in relazione al RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA – CENTRO POLISPORTIVO di Rivarolo Canavese, allo Studio di Architettura Paolo Pettene & Patners - Via Gorizia 3 - 10046 Poirino (TO) - partita IVA n. 12185560013, per un importo di € 44.288,43, oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, impegnati al Capitolo 2880/99 ad oggetto "Manutenzione straordinaria centro polisportivo" - Miss. 06 - Progr. 01 - P.d.C. U. 2.02.01.09.016 del Bilancio 2021/2023, secondo modalità e termini stabiliti nei documenti relativi alla trattativa diretta n. 1801645 inviata in data 13.08.2021 dal portale MePA/CONSIP all'operatore economico individuato;
- in data 10.09.2021 Rep. n. 23, è stata sottoscritta apposita convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il Professionista incaricato, successivamente stipulata su portale MePA/CONSIP in data 15.09.2021
- in data 08.09.2021, come da mail pervenuta in data 9.11.2021 quale comunicazione formale e agli atti dell'Amministrazione, di comune accordo fra le parti è stato stabilito di suddividere le fasi di approfondimento progettuale in definitivo, ai fini dell'ottenimento dei pareri di competenza, ed esecutivo;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 21.10.2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di "RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA – CENTRO POLISPORTIVO – RIVAROLO CANAVESE, redatto dallo Studio di Architettura Paolo Pettene & Patners, per un importo complessivo di € 1.250.000,00;
- in data 24.11.2021 prot. n. TO-2021-0032, è stato trasmesso telematicamente il progetto definitivo al CONI per parere di competenza;
- in data 27.11.2021 è stato rilasciato, tramite portale, parere favorevole del Comitato Regionale del CONI n. n. 032/2021 sul progetto definitivo presentato;
- è stato necessario modificare il progetto definitivo adeguando le voci di computo metrico al prezziario OO.PP. Regione Piemonte, edizione straordinaria 2022 e pertanto il costo complessivo dell'opera è passato da € 1.250.000,00 del progetto definitivo approvato, ad € 1.500.000,00 del progetto esecutivo;
- con determinazione del responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni n. 707 del 7.10.2022 è stato integrato l'incarico professionale per € 14.665,38 oltre contributo previdenziale 4% ed IVA 22% e quindi per complessivi € 18.607,43, impegnati al Capitolo 2880/99 ad oggetto

“manutenzione straordinaria centro polisportivo” - Miss. 06 - Progr. 01 - P.d.C. U. 2.02.01.09.016 del Bilancio 2021/2023, per adeguamento prezzi del progetto definitivo col prezziario luglio 2022 e suddivisione del successivo progetto esecutivo in due stralci funzionali;

- successivamente, l'amministrazione ha stabilito di provvedere alla copertura finanziaria dell'intero valore dell'opera senza dover suddividere l'esecutivo in due stralci funzionali;
- la somma dei due incarichi pertanto è stata ridefinita e stabilita in complessivi € 58.953,81 oltre contributo previdenziale 4% ed IVA 22%, come da quadro di spesa del presente progetto esecutivo, pari a € 74.800,59 somma che verrà liquidata a consuntivo rispetto a quanto realmente attuato;

Considerato che in data 26.10.2022. ns. prot. n. 19108 lo Studio di Architettura Paolo Pettene & Patners ha fatto pervenire il progetto esecutivo ad oggetto: RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA – CENTRO POLISPORTIVO – RIVAROLO CANAVESE, avente il seguente quadro economico:

		Euro
	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso d'asta)	
A1	opere a corpo	1.116.912,97
	Di cui per manodopera € 114.105,29	
A2	Oneri di discarica	118.912,75
	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (oneri aggiuntivi non soggetti a ribasso d'asta)	
A3	A corpo	6.000,00
A4	Totale lavori ad appalto A1+A2+A3	1.241.825,72
	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1	IVA su opere 10%	124.182,57
B2	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e smi (2% di A4)	24.836,51
B3	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche prestazionali, visite di controllo in corso d'opera, pareri e oneri di omologazione	25.000,00
B3.1	IVA su B3 22%	5.500,00
B4	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori, CRE, contabilità pratica CONI	44.288,43
B4.1	Contributo previdenziale su B4 4%	1.771,54
B5	IVA su B4 e B4.1 22%	10.133,19
B6	Adeguamento spese tecniche (di cui voce B4 con esclusione del CRE) per adeguamento prezzi e suddivisione in due stralci funzionali	14.665,38
B6.1	Contributo previdenziale su B6 4%	586,62
B7	IVA su B6 e B6.1 22%	3.355,44
B8	Arrotondamenti e imprevisti, accordi bonari	3.854,60
B9	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	258.174,28
B10	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A4+B9)	1.500.000,00

e composto dai seguenti elaborati progettuali:

ELABORATI

01 RTI - Relazione Tecnico Illustrativa

02 CSA – Capitolato Speciale d'Appalto/schema di contratto

03 CM – Computo Metrico

04 CME – Computo metrico estimativo opere compiute a corpo

05 EP – Elenco Prezzi opere compiute a corpo e analisi prezzi

06 QEG – Quadro Economico Generale

07 PSC – Piano di Sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

08 CR – Cronoprogramma

09 PM – Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
10 QIM – Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera

STATO DI FATTO

SF 01 – Documentazione fotografica
SF 02 – Rilievo piano altimetrico

PROGETTO ARCHITETTONICO

A 01 – Planimetria generale
A 02 – Planimetria di raffronto
A 03 – Pista di atletica – Planimetria di progetto e sezioni
A 04 – Pista di atletica – dettagli costruttivi
A 05 – Intervento campo di calcio – Planimetria di progetto
A 06 – Intervento campo di calcio – Drenaggio, pendenze, irrigazione
A 07 – Campo di calcio – dettagli costruttivi
A 08 – Particolari impianto irrigazione e predisposizioni impianto di illuminazione

Stabilito che la spesa per incarico professionale per collaudo tecnico amministrativo e in corso d'opera verrà finanziato a parte rispetto al presente quadro economico di spesa e verrà affidato, prima della consegna dei lavori, con apposito atto da parte del Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 09/11/2022 ad oggetto: "Centro polisportivo comunale – Rifacimento campo sportivo in erba sintetica e pista di atletica in resina poliuretana. Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo – CUP: E92H22000940004";

Preso atto che con Determinazione n. 1076 del 30/12/2022 si è pertanto proceduto all'impegno di € 1.425.200,00 sul Capitolo 2880/3 per il finanziamento dell'opera quale differenza tra l'importo di € 1.500.000,00 del quadro economico e dell'importo già precedentemente assunto per gli incarichi professionali al capitolo 2063/99) nel modo seguente:

- a. € 1.425.200,00 di cui € 425.200,00 avanzo ed € 1.000.000,00 mutuo C.d.p.
- b. Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
- c. Programma: 01 - Sport e tempo libero
- d. Titolo: 2 - Spese in conto capitale
- e. Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- f. Livello 4: U.2.02.01.09.000 - Beni immobili
- g. Livello 5: U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi
- h. Tran. UE: 8 - Spese non correlate ai Finanziamenti dell'Unione Europea
- i. Cod. Sp: 2 - Spesa non Ricorrente
- j. C.O.F.O.G.: 08.1 - Attività ricreative

Del bilancio pluriennale 2022/2024 annualità 2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 25/03/2022;

Atteso che l'opera è inserita nel Programma triennale 2023 - 2025 e nell'elenco annuale dei lavori anno 2023, adottato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 25/01/2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 dell'8/02/2023 con la quale è stato approvato il "riaccertamento parziale" dei residui passivi, ai sensi del paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e le conseguenti variazioni all'esercizio provvisorio 2023 dell'ultimo bilancio di previsione approvato (relativo all'esercizio finanziario 2022-2024 - deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 25/03/2022) e si sono reimputati al 2023 gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata dell'esercizio finanziario 2022;

Considerato che con Determinazione n. 128 del 03/03/2023 si è proceduto all'avvio della procedura di selezione degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del d.l. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020 e s.m.i. e

si è approvato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse predisposto dal Settore LLPP e Manutenzioni, compreso l'allegato Modello A – Istanza di partecipazione;

Preso atto che:

- in data 30/03/2023, l'avviso di manifestazione (Prot. 5933 del 30/03/2023) è stato pubblicato su Albo pretorio, Home page del sito istituzionale del comune di Rivarolo e Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del comune di Rivarolo ([Bandi di gara e contratti](#) > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura);
- in data 5/05/2023 è stato redatto e firmato il verbale relativo all'esito del sorteggio pubblico delle 10 (dieci) ditte da invitare alla procedura negoziata in oggetto;

Considerato che con Determinazione n. 312 del 06/06/2023 si è proceduto all'approvazione delle correzioni sul Capitolato Speciale di Appalto e sulla Relazione Tecnica in quanto erano state, per mero errore, indicate delle percentuali errate relative alle categorie dei lavori ed un'incongruenza relativa all'importo lavori soggetto a ribasso;

Richiamato l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui l'aggiudicazione ovvero l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 4 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;

Preso atto che, per l'appalto di cui in oggetto, il CIG è **97244126A4**

Dato atto che, con Determinazione a contrarre n. **315 del 06/06/2023** si è definito di:

1. PROCEDERE all'affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 e s.m.i. come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore, il criterio di aggiudicazione che verrà adottato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016;
2. APPROVARE la documentazione amministrativa per l'espletamento della procedura di affidamento del servizio in oggetto come risultante dagli atti del Settore citato;
3. PRENDERE ATTO che la somma complessiva di €. 1.425.200,00 di cui € 425.200,00 avanzo ed € 1.000.000,00 mutuo C.d.p. trova imputazione come segue:

CAP	IMP.	OGGETTO SPESA	IMPORTO	ANNO	ESIGIBILITA'
capitolo 2880/3	46	CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA	1.000.000,00	2023	2023
	47	CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA	425.200,00	2023	2023

4. IMPEGNARE l'importo relativo all'ANAC pari a € 660,00 con imputazione al Capitolo 2880/3 ad oggetto "CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA" - Miss. 06 - Progr. 01 - P.d.C. U.2.02.01.09.016 del Bilancio 2023/2025 approvato;

Considerato che con determinazione n. 440 in data 27/07/2023:

- Sono stati aggiudicati i lavori "CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA" al RTI ITALGREEN S.P.A VIA CRUSNIGO, 11 24030 VILLA D'ADDA (BG) P.IVA

01640880165 e S.I.C.E.T SRL SEDE LEGALE VIA AOSTA, 71 IVREA - SEDE OPERATIVA STRADALE TORINO, 21/1 PAVONE C.SE P.IVA 07018900014, per l'importo di € 1.181.449,39 per lavori più € 6.000,00 per oneri della sicurezza (importo totale € 1.187.449,39 oltre a IVA al 10% per complessivi 1.299.594,33);

- È stata imputata la spesa complessiva di € 1.299.594,33 al capitolo 2880/3 ad oggetto "CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA" - Miss. 06 - Progr. 01 - P.d.C. U.2.02.01.09.016 del Bilancio 2023/2025 approvato, imp.46-47
- È stata imputata la spesa relativa la compenso incentivante al capitolo 2880/3 ad oggetto "CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA" - Miss. 06 - Progr. 01 - P.d.C. U.2.02.01.09.016 del Bilancio 2023/2025 approvato, imp.47, nel seguente modo:
 - Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (60% dell'80% del 2%) importo € 11.921,53;
 - Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (20% del 2%) importo € 4.967,30;
- E' stato rimodulato il quadro economico di spesa, a seguito di aggiudicazione dei lavori;

Considerato che, per attuare la procedura di omologazione del campo, è necessario procedere con le seguenti fasi ed impegnare l'importo pari a € 14.800,00 oltre a Iva per complessivi 18.056,00:

- Attestazione di conformità – per un importo di €. 1.800,00 + IVA;
- Istanza di collaudo del sottofondo - per un importo di €. 3.000,00 + IVA;
- Istanza di omologazione del campo ultimato - per un importo di a €. 10.000,00 + IVA;

Atteso che con Determinazione n. 542 del 19/09/2023 è stata impegnata la spesa complessiva di € 14.800,00 oltre a Iva per complessivi 18.056,00 a favore di LND IMPIANTI S.r.l. Ufficio Impianti Sportivi al capitolo 2880/3 ad oggetto "CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA" - Miss. 06 - Progr. 01 - P.d.C. U.2.02.01.09.016 del Bilancio 2023/2025 approvato, imp.47 ed è stato aggiornato;

Visto il contratto Rep. 6487 del 27/09/2023;

Vista l'Attestazione di Conformità positiva prot. n. 242/2023/GP/TT del 22/11/2023;

Preso atto che con Determinazione n. 164 del 3/04/2024 è stata liquidata la fattura della ditta LND IMPIANTI S.r.l. Ufficio Impianti Sportivi n. 439E del 14.03.2024, pervenuta al Comune di Rivarolo Canavese in data 14/03/2024 prot. n. 5509, riferita all'attestazione conformità campo Grande Torino pari a € 1.800,00 oltre IVA, per complessivi 2.196,00 Iva compresa;

Preso atto che:

- con Determinazione n. 187 del 12/04/2024 è stato autorizzato il subappalto alla ZAMBON MARIO S.R.L. CON SEDE MARANO VICENTINO (VI) VIA SAN VINCENZO 21 CAP 36035 Codice Fiscale e Partita IVA 02805820244 per posa in opera del manto sintetico con opere accessorie compreso il montaggio delle attrezzature i plinti delle porte per un importo presunto di euro € 24.342,50 comprensivo di oneri per la sicurezza oltre I.V.A. e con nota del 12/04/2024 acquisita al Ns. Prot. 7646 del 15/04/2024 la Società Italgreen ha annullato la richiesta;
- a seguito dell'emissione dell'attestazione di Conformità positiva prot. n. 242/2023/GP/TT del 22/11/2023, con Determinazione n. 164 del 3/04/2024 è stata liquidata la fattura della ditta LND IMPIANTI S.r.l. Ufficio Impianti Sportivi n. 439E del 14.03.2024, pervenuta al Comune di Rivarolo Canavese in data 14/03/2024 prot. n. 5509, riferita all'attestazione conformità campo Grande Torino pari a € 1.800,00 oltre IVA, per complessivi 2.196,00 Iva compresa;

- con Determinazione n. 187 del 12/04/2024 è stato autorizzato il subappalto alla ZAMBON MARIO S.R.L. CON SEDE MARANO VICENTINO (VI) VIA SAN VINCENZO 21 CAP 36035 Codice Fiscale e Partita IVA 02805820244 per posa in opera del manto sintetico con opere accessorie compreso il montaggio delle attrezzature i plinti delle porte per un importo presunto di euro € 24.342,50 comprensivo di oneri per la sicurezza oltre I.V.A. e con nota del 12/04/2024 acquisita al Ns. Prot. 7646 del 15/04/2024 la Società Italgreen ha annullato la richiesta;
- a seguito dell'emissione eseguiti il sopralluogo e le prove per il collaudo di sottofondo del campo da calcio in data 04/04/2024, con Determinazione n. 201 del 17/04/2024 è stata liquidata la fattura della ditta LND IMPIANTI S.r.l. Ufficio Impianti Sportivi n. 699E del 29.03.2024, pervenuta al Comune di Rivarolo Canavese in data 05/04/2024 prot. n. 7051, riferita al collaudo del sottofondo campo Grande Torino pari a € 3.000,00 oltre IVA, per complessivi 3.660,00 Iva compresa;

Atteso che:

- con Determinazione n. 206 del 19/04/2024 la ditta RTI ITALGREEN S.P.A VIA CRUSNIGO, 11 24030 VILLA D'ADDA (BG) P.IVA 01640880165 in RTI, aggiudicataria dei lavori di "CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA", è stata autorizzata a subappaltare alla Ditta SPORTLINE WORLD SRL, Milano (MI) 20141 via Quintosole 42/23 PIVA 03837500960 la posa in opera del manto sintetico con opere accessorie compreso il montaggio delle attrezzature i plinti delle porte per un importo presunto di euro € 23.959,00 comprensivo di oneri per la sicurezza oltre I.V.A.;
- con Determinazione n. 210 del 22/04/2024 la ditta RTI ITALGREEN S.P.A VIA CRUSNIGO, 11 24030 VILLA D'ADDA (BG) P.IVA 01640880165 in RTI, aggiudicataria dei lavori di "CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA", è stata autorizzata a subappaltare alla Ditta GENTA SNC di GENTA FABRIZIO E ENRICO con sede in Diano D'Alba (CN) via Alba – Narzole 8/A Codice Fiscale e Partita IVA 03535750040 per posa della segnaletica orizzontale per la pista di atletica leggera 6 corsie su gomma normativa FIDAL, posa in opera di cordolo, posa in opera di targhette di alluminio incise per un importo presunto di euro € 14.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza oltre I.V.A.;
- con Determinazione n. 212 del 23/04/2024 è stata impegnata la spesa complessiva di € 1.600,00 oltre a Iva per complessivi 1.952,00 a favore di Federazione Italiana di Atletica leggera, VIA FLAMINIA NUOVA 830 ROMA RM 00191, CF 05289680588; PIVA 01384571004 al capitolo 2880/3 ad oggetto "CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA" - Miss. 06 - Progr. 01 - P.d.C. U.2.02.01.09.016 del Bilancio 2024/2026 approvato ed è stato aggiornato, a seguito dell'impegno suddetto, il quadro economico di spesa;
- con Determinazione n. 230 del 02/05/2024 è stata impegnata la spesa complessiva di € 1.600,00 oltre a Iva per complessivi 1.952,00 a favore di Federazione Italiana di Atletica leggera, VIA FLAMINIA NUOVA 830 ROMA RM 00191, CF 05289680588; PIVA 01384571004 al capitolo 2880/3 ad oggetto "CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA" - Miss. 06 - Progr. 01 - P.d.C. U.2.02.01.09.016 del Bilancio 2024/2026 approvato ed è stato aggiornato, a seguito dell'impegno suddetto, il quadro economico di spesa;
- con Determinazione n. 246 del 09/05/2024 la ditta RTI ITALGREEN S.P.A VIA CRUSNIGO, 11 24030 VILLA D'ADDA (BG) P.IVA 01640880165 in RTI, aggiudicataria dei lavori di "CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA", è stata autorizzata a subappaltare alla Ditta TIPIESSE S.P.A. con sede legale in VILLA D'ADDA (BG) – Via Catello n. 40 – P.I. e C.F. 02890290162 per RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA

LEGGERA per un importo presunto di euro € 176.324,00 comprensivo di oneri per la sicurezza oltre I.V.A.;

- con Determinazione n° 278 del 24/05/2024 sono state liquidate le fatture:
 - della ditta ITALGREEN SPA n. 53 PA del 29.04.2024, pervenuta al Comune di Rivarolo Canavese in data 29/04/2024 prot. n. 8890, riferita al pagamento del 2 SAL pari a € 28.686,99 oltre IVA al 10%, per complessivi 31.555,69 Iva compresa;
 - della ditta SICET SRL n. 20/FPA del 29.04.2024, pervenuta al Comune di Rivarolo Canavese in data 01/05/2024 prot. n. 9034, riferita al pagamento del 2 SAL pari a € 192.300,14 oltre IVA al 10%, per complessivi € 211.530,15 Iva compresa;ed è stata imputata la spesa al capitolo 2880/3 ad oggetto "CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA" - Miss. 06 - Progr. 01 - P.d.C. U.2.02.01.09.016 del Bilancio 2024/2026 approvato, imp.162;
- con Determinazione n° 310 del 04/06/2024 è stata liquidata la fattura emessa dall'ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL, Via Gorizia 3 - 10046 Poirino (TO), partita IVA 12185560013, n. FPA 41/24 PA del 7/05/2024 acquisita al prot. n. 12152 del 03/06/2024, dalla quale emerge la spesa di € 14.288,14 (11.261,14 € servizio + 450,45 € cassa previdenza + € 2.576,55 Iva al 22%), per la fase di incarico professionale di DIREZIONE LAVORI, proporzionale alle attività svolte fino all'emissione del 2 SAL (37,557 %) inerente i lavori di : "CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA - RIVAROLO CANAVESE", imputando la spesa pari ad € 14.288,14 al capitolo 2880/99 ad oggetto "CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA - Incarico professionale per redazione di progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, contabilità, CRE, coordinamento sicurezza " - Miss. 06 - Progr. 01 - P.d.C. U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi del Bilancio 2024/2026 approvato, imp.135;
- con Determinazione n° 335 del 12/06/2024 è stata liquidata la fattura di LND IMPIANTI S.r.l. Ufficio Impianti Sportivi n. 930E del 06.06.2024, pervenuta al Comune di Rivarolo Canavese in data 06/06/2024 prot. n. 12497, riferita al collaudo del sottofondo campo Grande Torino pari a € 10.000,00 oltre IVA, per complessivi 12.200,00 Iva compresa;
- con Determinazione n° 364 del 27/06/2024 è stata liquidata la fattura emessa dall'ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL . FPA 59/24 PA del 24/06/2024 acquisita al prot. n. 14098 del 24/06/2024, dalla quale emerge la spesa di € 10.759,95 (8.480,41 € servizio + 339,22 € cassa previdenza + € 1.940,32 Iva al 22%), per la fase di incarico professionale di DIREZIONE LAVORI, proporzionale alle attività svolte fino all'emissione del 3 SAL (65,840 %) inerente i lavori di : "CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA - RIVAROLO CANAVESE";
- con Determinazione n° 365 del 27/06/2024 è stata liquidata la fattura della Federazione Italiana di Atletica leggera n. 1/136 del 11.06.2024, pervenuta al Comune di Rivarolo Canavese in data 11/06/2024 prot. n. 12912, riferita al corrispettivo per visita in corso d'opera pari a € 800,00 oltre IVA, per complessivi 976,00 Iva compresa;
- con Determinazione n° 397 dell'11/07/2024 sono state liquidate le fatture:
 - della ditta ITALGREEN SPA n. 78 PA del 24.06.2024, pervenuta al Comune di Rivarolo Canavese in data 25/06/2024 prot. n. 14241, riferita al pagamento del 3 SAL pari a € 290.741,02 oltre IVA al 10%, per complessivi 319.815,12 Iva compresa;
 - della ditta SICET SRL n. 33/FPA del 24.06.2024, pervenuta al Comune di Rivarolo Canavese in data 25/06/2024 prot. n. 14170, riferita al pagamento del 3 SAL pari a € 43.427,93 oltre IVA al 10%, per complessivi € 47.770,72 Iva compresa;

ed è stata imputata la spesa al capitolo 2880/3 ad oggetto "CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA" - Miss. 06 - Progr. 01 - P.d.C. U.2.02.01.09.016 del Bilancio 2024/2026 approvato imp.162 e 163/1;

- con Determinazione n° 402 del 15/07/2024, si è provveduto all'impegno aggiuntivo di complessivi € 6.600,00 euro (€ 6.000,00 oneri della sicurezza + € 600,00 iva al 10%) a favore dell'RTI ITALGREEN S.P.A e S.I.C.E.T SRL, al capitolo 2880/3 ad oggetto "CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA" - Miss. 06 - Progr. 01 - P.d.C. U.2.02.01.09.016 del Bilancio 2024/2026, imp. 163/1, in quanto, per mero errore materiale, era stata imputata la spesa complessiva per lavori + IVA al 10% di € 1.299.594,33;
- Determinazione n° 421 del 24/07/2024, è stata liquidata la fattura emessa dall' ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL, FPA 65/24 PA del 08/07/2024 acquisita al prot. n. 15334 del 08/07/2024, dalla quale emerge la spesa di € 9.171,98 (7.228,87 € servizio + 289,15 € cassa previdenza + € 1.653,96 Iva al 22%), per la fase di incarico professionale di DIREZIONE LAVORI, proporzionale alle attività svolte fino all'emissione del 4 SAL (89,949 %) inerente i lavori di : "CENTRO POLISPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA - RIVAROLO CANAVESE";

Constatato che il Direttore dei Lavori Arch. Paolo Pettene, ha trasmesso i documenti di contabilità ed in particolare il Quarto Stato Avanzamento Lavori a tutto il 28/06/2024 pari ad € 1.068.103,59 (€ 1.062.706,63 di lavori e € 5.396,96 di oneri della sicurezza) al netto del ribasso d'asta, oltre IVA;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, in data 8.07.2024, ha firmato il Certificato di Pagamento n. 4 per il pagamento del 4 SAL, che ammonta ad € 284.855,40 (ritenute per infortuni comprese), oltre IVA al 10%, per complessivi 313.340,94 Iva compresa;

Considerato che con Determinazione n° 448 del 07/08/2024:

1. È stata approvata la contabilità ed in particolare il Quarto Stato Avanzamento Lavori a tutto il 28/06/2024 pari ad € 1.068.103,59 (€ 1.062.706,63 di lavori e € 5.396,96 di oneri della sicurezza) al netto del ribasso d'asta, oltre IVA, in relazione all'intervento di "CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA", e la liquidazione dell'importo riferito al Certificato di Pagamento n. 4 per il pagamento del 4 SAL, che ammonta ad € 284.855,40 (ritenute per infortuni comprese), oltre IVA al 10%, per complessivi 313.340,94 Iva compresa;
2. Sono state liquidate le fatture:
 - della ditta ITALGREEN SPA n. 100 PA del 18.07.2024, pervenuta al Comune di Rivarolo Canavese in data 18/07/2024 prot. n. 16199, riferita al pagamento del 4 SAL pari a € 264.346,21 oltre IVA al 10%, per complessivi € 290.780,83 Iva compresa;
 - della ditta SICET SRL n. 36/FPA del 17.07.2024, pervenuta al Comune di Rivarolo Canavese in data 18/07/2024 prot. n. 16170, riferita al pagamento del 4 SAL pari a € 12.178,96 oltre IVA al 10%, per complessivi € 13.396,86 Iva compresa;
 - della ditta SICET SRL n. 37/FPA del 17.07.2024, pervenuta al Comune di Rivarolo Canavese in data 18/07/2024 prot. n. 16171, riferita al pagamento del 4 SAL pari a € 8.330,23 oltre IVA al 10%, per complessivi € 9.163,25 Iva compresa;
3. è stata imputata la spesa al capitolo 2880/3 ad oggetto "CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA" - Miss. 06 - Progr. 01 - P.d.C. U.2.02.01.09.016 del Bilancio 2024/2026 approvato,

Considerato che è necessario procedere con il collaudo della pista di atletica da parte della FIDAL per il quale si deve liquidare il corrispettivo per collaudo finale;

Vista la fattura della Federazione Italiana di Atletica leggera n. 1/342 del 09.10.2024, pervenuta al Comune di Rivarolo Canavese in data 10/10/2024 prot. n. 21622, riferita al corrispettivo per collaudo finale pari a € 4.000,00 oltre IVA, per complessivi 4.880,00 Iva compresa;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della medesima;

Verificata la regolarità contributiva della Ditta Federazione Italiana di Atletica leggera agli atti di questo settore;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione della G.C. n. 132 del 04/07/2023 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025 che assegna a ciascun Responsabile di Settore gli obiettivi di ordinaria gestione coerentemente con gli obiettivi operativi individuati nel DUP 2023/2025, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli come risulta dagli allegati alla delibera contenenti anche il dettaglio delle risorse umane assegnate;

Dato atto che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Visto il Decreto del Sindaco n. 18/2024 con il quale è stato confermato l'Arch. Arturo Andreol come Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni fino al 31/10/2024 e in virtù del quale il dipendente individuato è chiamato a rappresentare l'Ente nell'espletamento delle pratiche assegnate al Settore di competenza verso l'esterno derivando da ciò la competenza al medesimo sui procedimenti non altrimenti assegnati a terzi dalla stessa P.O. nominata;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23/12/2015.

Visto l'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.M. del 23/01/2015 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Settore Finanziario all'atto dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.;

D E T E R M I N A

4. **Di approvare** la sopra riportata premessa narrativa che si intende qui richiamata costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
5. **Di liquidare** la fattura n. 1/342 del 09.10.2024, pervenuta al Comune di Rivarolo Canavese in data 10/10/2024 prot. n. 21622, riferita al corrispettivo per collaudo finale pari a € 4.000,00 oltre IVA, per complessivi 4.880,00 Iva compresa;

ragione sociale impresa	Federazione Italiana di Atletica leggera
sede legale	VIA FLAMINIA NUOVA 830 ROMA RM 00191
codice fiscale	05289680588
partita IVA	01384571004

6. **Di imputare** la spesa al capitolo 2880/3 ad oggetto "CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA" - Miss. 06 - Progr. 01 - P.d.C. U.2.02.01.09.016 del Bilancio 2024/2026 approvato, imp.163/6;

CIG	B17BFA88F3		
CAPITOLO / ART.	OGGETTO	IMPORTO	DI CUI IVA
2880/3	CENTRO SPORTIVO COMUNALE - RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO IN ERBA E PISTA DI ATLETICA IN RESINA POLIURETANICA	4.880,00	880,00

7. **DI DARE ATTO** che la presente liquidazione è soggetta allo split payment e pertanto l'importo dell'ammontare dell'IVA di € 880,00 va fatto confluire nel Cap. 5 – art. 5, Missione 99, Programma 01, P.d.C. U.7.01.01.02.001 ad oggetto "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)" gestione competenza del bilancio 2021/2023, in attesa di versamento direttamente all'Erario; 6.
8. **DI DARE ATTO** che per le suddette fatture liquidate con il presente provvedimento, il Comune provvederà al versamento dell'IVA direttamente all'Erario, entro il giorno 16 del mese successivo all'effettivo pagamento, secondo le modalità stabilite dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 3/02/2015, e s.m.i.;
9. **DI DARE ATTO** che il presente affidamento è sottoposto alla normativa e all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivarolo Canavese e di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).
10. **DI DARE ATTO** inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.
11. **DI DARE ATTO** che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è l'ing. Elena Costa Laia presso l'Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di

non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario e a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono: 0124 454672 o posta elettronica al seguente indirizzo: elena.costalaia@rivarolocanavese.it;

12. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, facente funzione, per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012.
13. **DI DARE ATTO** che avverso la presente è ammesso il ricorso al TAR della Regione Piemonte in termini di legge.

Visto di compatibilità monetaria ai sensi art.9 c.1, let. a) punto 2 del D.L.78/09 e s.m.i.

Si da atto, inoltre, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI
firmato digitalmente
Arch. Arturo ANDREOL

