



COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE (TO)

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------|--|
| Progetto | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA DI VIA TRIESTE, NEL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE (TO) | | |
| | PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO | | |
| n.Tavola/Documento | Titolo Tavola/Documento | | |
| D.E.P.R.05 | DIAGRAMMA DI GANTT | | |
| Data: DICEMBRE 2022 | Scala: | File: DEPR05 | Note: |
| Revisioni/Aggiornamenti | | | |
| Elaborazione grafica | | | |
| Firme | | | |
| R.U.P. | Ing. Elena Costa Laia Via Ivrea 60 - 10086 Rivarolo Canavese (TO) | | |
| Committente: | Città di Rivarolo Canavese (TO) SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE Via Ivrea 60 - 10086 Rivarolo Canavese (TO) | | |
| Progettista: | Arch. Stefano Longhi Corso Orbassano 191/7 - 10137 Torino (TO) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | STUDIO DI ARCHITETTURA LONGHI C.so Orbassano 191/7 - Torino Tel. 0113828959 Fax 0113828959 www.stefanolonghi.it e-mail: info@archistudiolonghi.com stefano@stefanolonghi.it |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ALLEGATO "A"

Comune di RIVAROLO CANAVESE

Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA DI VIA TRIESTE

COMMITTENTE: Comune di Rivarolo Canavese.

CANTIERE: Via Trieste, RIVAROLO CANAVESE (TO)

RIVAROLO CANAVESE, 21/12/2022

per presa visione

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IL COMMITTENTE

(Architetto Longhi Stefano)

(RUP Ing. Costa Laia Elena)



Architetto Longhi Stefano

Corso Orbassano 191/7

10137 Torino (TO)

Tel.: 011.3828959 - Fax: 011.3828959

E-Mail: info@archistudiolonghi.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

| FASI DI LAVORO | | Tabella Analitica Gantt | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|---|------|------|
| | | Z | I | gg L | gg C |
| Allestimento del cantiere | | | | | |
| | Taglio di arbusti e vegetazione in genere | 1 | E | 4 | 4 |
| | Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 1 | E | 4 | 4 |
| | Realizzazione della viabilità del cantiere | 1 | E | 6 | 6 |
| | Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari | 1 | E | 5 | 5 |
| | Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere | 1 | E | 5 | 5 |
| Scavi e movimenti terra CAMPO | | | | | |
| | Demolizioni o rimozioni varie (muretti e/o tombini) | 1 | E | 8 | 8 |
| | Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere | 1 | E | 10 | 10 |
| | Drenaggio del terreno di scavo | 1 | E | 3 | 3 |
| | Scavo di sbancamento per tubazioni di drenaggio profonde | 1 | E | 10 | 10 |
| | Movimentazione di materiali in cantiere | 1 | E | 20 | 20 |
| Scavi e movimenti terra RAMPA | | | | | |
| | Demolizioni o rimozioni varie (muretti e/o tombini) | 1 | E | 8 | 8 |
| | Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere | 1 | E | 10 | 10 |
| | Scavo di sbancamento per tubazioni di drenaggio profonde | 1 | E | 8 | 8 |
| | Movimentazione di materiali in cantiere | 1 | E | 20 | 20 |
| Rampa da collegamento | | | | | |
| | Posa di condotta fognaria in materie plastiche | 1 | E | 5 | 5 |
| | Formazione di sottofondo in misto granulare | 1 | E | 4 | 4 |
| | Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili | 1 | E | 6 | 6 |
| | Getto in calcestruzzo per opere non strutturali | 1 | E | 5 | 5 |
| | Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio | 1 | E | 5 | 5 |
| | Posa di cordoli, zanelle e opere d'arte prefabbricate | 1 | E | 5 | 5 |
| | Messa in opere di canalette, pozzetti, caditoie e griglie | 1 | E | 16 | 16 |
| Opere impiantistiche CAMPO | | | | | |

Tabella Analitica Gantt

| | | | | |
|---|---|---|----|----|
| Posa di condotta fognaria in materie plastiche | 1 | E | 5 | 5 |
| Messa in opere di canalette, pozzetti, caditoie e griglie | 1 | E | 16 | 16 |
| Posa di condotta elettrica, relativi pozzetti e torrette | 1 | E | 23 | 23 |
| Realizzazione della rete di irrigazione | 1 | E | 25 | 25 |
| Opere campo in erba naturale | | | | |
| Realizzazione campo in erba naturale | 1 | E | 30 | 30 |
| Torri faro | | | | |
| Installazione di corpi illuminanti | 1 | E | 8 | 8 |
| Lavori di finitura e imprevisti | | | | |
| Modifiche in corso d'opera e imprevisti | 1 | E | 12 | 12 |
| Smobilizzo del cantiere | 1 | E | 6 | 6 |

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

| Nome attività | Durata | Mese -1 | Mese 1 | | | | Mese 2 | | | | Mese 3 | | | | Mese 4 | | | | Mese 5 | | | | Mese 6 | | | | Mese 7 | | | | Mese 8 | | | | Mese 9 | | | | Mese 10 | | | | Mese 11 | | | | |
|---|--------|---------|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
| | | s-1 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22 | s23 | s24 | s25 | s26 | s27 | s28 | s29 | s30 | s31 | s32 | s33 | s34 | s35 | s36 | s37 | s38 | s39 | s40 | s41 | s42 | s43 | s44 | s45 |
| Allestimento del cantiere | 11 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taglio di arbusti e vegetazione in genere | 4 g | Z1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere | 4 g | Z1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione della viabilità del cantiere | 6 g | Z1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari | 5 g | | Z1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere | 5 g | | Z1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scavi e movimenti terra CAMPO | 45 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demolizioni o rimozioni varie (muretti e/o tombini) | 8 g | Z1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere | 10 g | | Z1 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drenaggio del terreno di scavo | 3 g | | | Z1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scavo di sbancamento per tubazioni di drenaggio profonde | 10 g | | | Z1 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Movimentazione di materiali in cantiere | 20 g | | | | Z1 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scavi e movimenti terra RAMPA | 47 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demolizioni o rimozioni varie (muretti e/o tombini) | 8 g | Z1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere | 10 g | | Z1 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scavo di sbancamento per tubazioni di drenaggio profonde | 8 g | | | Z1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Movimentazione di materiali in cantiere | 20 g | | | | Z1 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rampa da collegamento | 33 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa di condotta fognaria in materie plastiche | 5 g | | | | | | | | | | Z1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formazione di sottofondo in misto granulare | 4 g | | | | | | | | | | Z1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con c | 6 g | | | | | | | | | | Z1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Getto in calcestruzzo per opere non strutturali | 5 g | | | | | | | | | | Z1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio | 5 g | | | | | | | | | | Z1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa di cordoli, zanelle e opere d'arte prefabbricate | 5 g | | | | | | | | | | Z1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Messa in opere di canalette, pozzetti, caditoie e griglie | 16 g | | | | | | | | | | Z1 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opere impiantistiche CAMPO | 42 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa di condotta fognaria in materie plastiche | 5 g | | | | | | Z1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Messa in opere di canalette, pozzetti, caditoie e griglie | 16 g | | | | | | Z1 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa di condotta elettrica, relativi pozzetti e torrette | 23 g | | | | | | | | Z1 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione della rete di irrigazione | 25 g | | | | | | | | Z1 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opere campo in erba naturale | 30 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione campo in erba naturale | 30 g | | | | | | | | | | Z1 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Torri faro | 8 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installazione di corpi illuminanti | 8 g | | | | | | | | | | | | Z1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lavori di finitura e imprevisti | 17 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modifiche in corso d'opera e imprevisti | 12 g | | | | | | | | | | | | | | Z1 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smobilizzo del cantiere | 6 g | | | | | | | | | | | | | | | Z1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]